



Europska unija
Zajedno do fondova EU

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN ŽELJKO KOLAR



Sjedište: Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1
49210 Zabok

Telefoni: - centrala: 049/588 640
- uprava: 221 631
- fax: 221 326

E-pošta: uprava@zagorski-vodovod.hr

Web: www.zagorski-vodovod.hr

OIB: 61979475705

Predmet: Očitovanje – dostavlja se

Broj: 9289/2022.

U Zaboku, 10.05.2022.

Projekt: IZGRADNJA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA SUSTAVA ODVODNJE ZABOK I SUSTAVA ODVODNJE ZLATAR – KK 06.4.2.27.0001 (u daljnjem tekstu: Projekt)

Element projekta 3: Lot I. - Aglomeracija Zabok - Faza I

Ugovor:

Sporazum br. 03-JVN/2020, urbroj: 9359/2020. od 10.06.2020. g., kojim je 15.06.2020. g. sklopljen ugovor o javnoj nabavi radova: Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok i sustava Zlatar – Grupa 1: Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok i sustava Zlatar: Lot I – Aglomeracija Zabok – Faza I
Prvi dodatak Sporazuma br.03-JVN/2019 urbr.: 8701/2021. od 04.05.2021. g., sklopljen 17.05.2021. g.
Drugi dodatak Sporazuma br.03-JVN/2019, urbr.: 12600/2021. od 07.07.2021. g. sklopljen 16.07.2021. g.

Element projekta: 4. Lot II – Aglomeracija Zabok – Faza II

Ugovor:

Sporazum br. 11-JVN/2019., urbroj: 12501/2019 od 03.09.2019., Grupa 2: Lot II – Aglomeracija Zabok – Faza II,
Prvi dodatak Sporazumu br. 11-JVN/2019., urbroj: 9543/2021 od 18.05.2021. g., potpisan 20.05.2021. g.

Element projekta 5: Lot III. - Aglomeracija Zlatar - Faza I + Faza II

Ugovor:

Sporazum br. 04-JVN/2020, urbroj: 9360/2020. od 10.06.2020. g., kojim je 15.06.2020. g. sklopljen ugovor o javnoj nabavi radova: Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok i sustava Zlatar – Grupa 2: Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok i sustava Zlatar: Lot III – Aglomeracija Zlatar – Faza I + Faza II
Prvi dodatak Sporazuma br. 04-JVN/2019, urbr.: 8702/2021. od 04.05.2021. g. sklopljen 17.05.2021. g.

Element projekta 6: Izgradnja UPOV-a Zabok i UPOV-a Zlatar

Ugovor:

Sporazum br. 01-JVN/2021, urbroj: 143/2021. od 07.01.2021. g., sklopljen dana 12.01.2021. g. – „Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“
Prvi dodatak Sporazumu br. 01-01-JVN/2021, urbroj: 9363/2021 od 14.05.2021. g.

Društvo je upisano u Sudski registar RH pod brojem 080146992 pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Temeljni kapital iznosi: 71.459.000,00 HRK, te je upisan u cijelosti. Direktor: Mario Mihovilić, dipl. ing. stroj
Transakcijski računi: HR7123400091110017966 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Bic code: PBZGHR2X
i HR8223600001101536617 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Bic code: ZABAHR2X





Europska unija
Zajedno do fondova EU


Poštovani,

Zagorski vodovod d.o.o. je dana 28.04.2022. g. pod urbrojem: 8502/2022, zaprimio dopis Naslova KLASA: 024-07/22-01/02, URBROJ: 2140-02-22-14 od 15.04.2022. g., kojim se, u bitnom, traži priprema kompletne informacije o tijeku realizacije Projekta.

Ovim putem, Naslovu se dostavlja očitovanje Voditelja projekta, broj: 4471-PM-169 od 04.05.2022.g. *Dostava informacija o realizaciji projekta „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“*, u kojem se nalaze sve tražene informacije.

S poštovanjem,

Zagorski vodovod d.o.o.
Direktor
Mario Mihovilić, dipl.ing.stroj.



Privitak: kao u tekstu.

Dostaviti:

1. Naslovu, putem email add Ijiljana.malogorski@kzz.hr
2. JPP, ovdje.
3. Arhiva, ovdje.

Društvo je upisano u sudski registar pod brojem 080146992 pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.


Temeljni kapital iznosi: 71.459.000,00 HRK, te je upisan u cijelosti.

Direktor: Mario Mihovilić, dipl.ing.stroj.

Račun IBAN: HR7123400091110017966 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.

-za devizne uplate BIC (SWIFT): PBZGHR2X.





Ref br.: 4471-PM-169

Datum: 04.05.2022.

Za: gđa. Karolina Antolić, ing. građ. (Ovlaštenik Naručiitelja)
Zagorski vodovod d.o.o.
Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, Hrvatska

Od: Diego Chersi, dipl.ing.građ. (Voditelj projekta)
WYG Savjetovanje d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 269/G Zagreb, Hrvatska

Ugovor: UGOVOR O USLUGAMA TEHNIČKE POMOĆI I UPRAVLJANJA PROJEKTOM „IZGRADNJA
SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA SUSTAVA ODVODNJE ZABOK I
SUSTAVA ODVODNJE ZLATAR“ od dana 15. srpnja 2019. god.,

BROJ: 07-JVN/2019, URBROJ: 10371/2019 – U nastavku Ugovor

Predmet: **Dostava informacija o realizacija projekta „Izgradnja sustava prikupljanja
i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje
Zlatar“**

Poštovani,

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kojima se osiguravaju sredstva ESIF (uz prethodno reguliranje prava i obveza s drugim dionicima su-financiranja predmetnog Projekta) potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike u svojstvu nadležnog posredničkog tijela razine 1 te Hrvatskim vodama u svojstvu nadležnog posredničkog tijela razine 2, dana 30. svibnja 2018. godine, čime su ostvareni preduvjeti za aktivni početak provedbe Projekta.

Ukupna vrijednost Projekta (s PDV-om) iznosi 598.099.185,26 HRK što Projekt čini najvećom investicijom vodno komunalne infrastrukture na operativnom području Naručiitelja. Od navedenog iznosa, prihvatljivi troškovi za su-financiranje sredstvima ESIF iznose 478.479.348,21 HRK. Oko 67,16% iznosa prihvatljivih troškova (321.355.962,44 HRK) financirat će se iz ESIF iz Kohezijskog fonda, u okviru Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014.-2020', Prioritetne osi 6 'Očuvanje i zaštita okoliša i promocija resursne učinkovitosti', Investicijskog prioriteta 6ii 'Ulaganje u sektor vodnog gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koji nadilazi te zahtjeve', posebno specifičnog cilja 6ii2 'Razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja vode'. Preostali dio obveza čini nacionalni doprinos koji snose Hrvatske vode, Republika Hrvatska te sam Naručiitelj sukladno modelu određenom Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je 2015. godine usvojila Vlada Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe Projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta do dana završetka svih projektnih aktivnosti, a najkasnije do 30.06.2023. godine. U okviru navedenog razdoblja, oko 6 mjeseci odnosi se na provedbu postupaka nabava, a preostalih oko 50 mjeseci odnosi se na provedbu svih aktivnosti projektiranja, građenja i opremanja te 'popratnih' usluga.

IZGRADNJA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE ZABOK I SUSTAVA ODVODNJE ZLATAR

WYG savjetovanje d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269/G/IV kat, 10000 Zagreb, Croatia
T: +385 (0)1 384 2438 F: +385 (0)1 301 9016, E: info@wyg-c.eu W: www.wyg.com



creative minds safe hands



Ugovori o izvođenju radova:

- **Sporazum br. 26-JVN/2018** od 04.12.2018. g., "Sanacija glavnog kolektora (GK) G. Stubica – Oroslavje 12,35 km
 - Ugovor uključuje sanaciju 12,35 km gravitacijskog cjevovoda te izradu izvedbenih projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda

- **Sporazum br. 03-JVN/2020**, od 10.06.2020. g. – Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok i sustava Zlatar – Grupa 1: Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok i sustava Zlatar: **LOT I – Aglomeracija Zabok – Faza I**
 - Ugovor uključuje izgradnju:
 - Gravitacijske cijevi: 90,64 km
 - Tlačne cijevi: 2,4 km
 - Preljevi i ostale hidrauličke građevine: 29 kom
 - Crpne stanice: 27 kom
 - Prijelazi i sifoni: 41 kom
 - Priprema za kućne priključke: 2762 kom

- **Sporazum br. 11-JVN/2019**, od 03.09.2019. g., Grupa 2: **LOT II – Aglomeracija Zabok – Faza II**
 - Ugovor uključuje izgradnju:
 - Gravitacijske cijevi: 23,9 km
 - Tlačne cijevi: 0,46 km
 - Preljevi i ostale hidrauličke građevine: 3 kom
 - Crpne stanice: 8 kom
 - Prijelazi i sifoni: 20 kom
 - Priprema za kućne priključke: 448 kom

- **Sporazum br. 04-JVN/2020**, od 15.06.2020. g. – Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok i sustava Zlatar – Grupa 2: Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok i sustava Zlatar: **LOT III – Aglomeracija Zlatar – Faza I + Faza II**
 - Ugovor uključuje izgradnju:
 - Gravitacijske cijevi: 53,61 km
 - Tlačne cijevi: 2,86 km
 - Preljevi i ostale hidrauličke građevine: 11 kom
 - Crpne stanice: 23 kom
 - Prijelazi i sifoni: 35 kom
 - Priprema za kućne priključke: 1494 kom

IZGRADNJA SUSTAVA PRIKUPLANJA I ODVODNJE ZABOK I SUSTAVA ODVODNJE ZLATAR

WYG savjetovanje d.o.o.
ulica grada vukovara 269 G, IV kat, 10000 Zagreb, Croatia
T: +385 (0)1 384 2438, F: +385 (0)1 301 9016, E: info@wyg-c.eu W: www.wyg.com



creative minds safe hands



- **Sporazum br. 01-JVN/2021**, od 07.01.2021. g. – Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar – **UPOV-a**
 - Aglomeracija Zabok:
 - Izgradnja UPOV-a Oroslavje za 36.940 ES, III. Stupanj pročišćavanja
 - Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a
 - Aglomeracija Zlatar:
 - Izgradnja UPOV-a Zlatar Bistrica za 14.690 ES, III. Stupanj pročišćavanja

Ugovori o uslugama:

- **Ugovor br. 02-JVN/2019** od 04.02.2019. g., Ugovor o izvršenju usluga nadzora nad provedbom projekta „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“
- **Ugovor br. 07-JVN/2019** od 15.07.2019. g., Ugovor o uslugama tehničke pomoći i upravljanja projektom „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“
- **Ugovor br. 05-JVN/2020** od 10.06.2020. g., Ugovor o provedbi informiranja javnosti i vidljivosti projekta „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“

Ugovori o nabavi opreme:

- **Ugovor za nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje:**
 - Grupa I: Terensko vozilo, traktorska prikolica i cisterna
 - Grupa II: CCTV vozilo
 - Grupa III: NUS

IZGRADNJA SUSTAVA PRIKUPLIJANJA I ODVODNJE ZABOK I SUSTAVA ODVODNJE ZLATAR

WYG savjetovanje d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269 Gr. IV kat, 10000 Zagreb, Croatia

T: +385 (0)1 384 2438, F: +385 (0)1 301 8016, E: info@wyg-c.eu W: www.wyg.com



creative minds safe hands



Dinamika provedbe projekta – ugovori o radovima

A1 – Sporazum br. 26-JVN/2018, od 04.12.2018. g., - Sanacija glavnog kolektora (GK) G. Stubica – Oroslavje

Aktivnost 1 – Sanacija (GK) Gornja Stubica – Oroslavje 12,35 km Sanacija se izvodi čišćenjem, PACKER metodom, CIPP metodom Izvedeno do sada 12.023,00 m od ukupno 12.350,00 m, što je 97,35% izvedenosti. Ukupna financijska realizacija po navedenoj aktivnosti iznosi 10.606.615,80 kn.

A2 - Sporazum br. 03-JVN/2020, od 10.06.2020. g. – Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok i sustava Zlatar – Grupa 1: Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok i sustava Zlatar: **LOT I – Aglomeracija Zabok – Faza I**, (FIDIC – CRVENA knjiga)

Sporazum br. 03-JVN/2020 (Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok i sustava Zlatar – Grupa 1: Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok i sustava Zlatar: **LOT I – Aglomeracija Zabok – Faza I**) potpisan je 10.06.2020.godine te je datum početka Ugovora 17.07.2020. godine.

U predmetnom Ugovoru generiran je raskorak u financijskoj realizaciji, prvenstveno radi slabije početne dinamike dijela Izvođača iz Zajednice ponuditelja uslijed problematike dobave materijala na tržištu sirovina u periodu otežanih okolnosti proizvodnje te transporta sirovina i materijala uzrokovanih pandemijom Covid-19, relativno precijenjene financijske realizacije na početku Ugovora.

Unatoč raskoraku u financijskoj realizaciji i blagom odstupanju od plana, Ugovoru preostaje 15 mjeseci provedbe i 166 mil.kn financijske realizacije, što znači da je potrebna prosječna mjesečna realizacija Izvođača od 11 mil.kn što je ostvarivo. Ukupna financijska realizacija po navedenom ugovoru iznosi 18.387.485,08 kn (9,93%).

Slijedom gore navedenog, konstatira se kako je unatoč blagom poremećaju dinamike, Ugovor ostvariv te će svi Radovi biti izvedeni u Ugovorom predviđenom roku, odnosno sva alocirana financijska sredstva biti će konzumirana u predviđenom roku.

A3 - Sporazum br. 11-JVN/2019, od 03.09.2019. g., Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok i sustava Zlatar, Grupa 2: **LOT II – Aglomeracija Zabok – Faza II**

Ugovor o radovima - Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok i sustava Zlatar, Grupa 2: **LOT II – Aglomeracija Zabok – Faza II**, potpisan je 03.09.2019. godine je je datum početka Radova 04.10.2019. godine.

Ugovoru preostaje 5 mjeseci provedbe i 9 mil.kn financijske realizacije. Ugovor se izvodi u skladu sa vremenskim planom izvođenja. Ukupna financijska realizacija po navedenom Ugovoru iznosi 29.709.859,90 kn (77%). Sva alocirana financijska sredstva biti će konzumirana u predviđenom razdoblju trajanja Ugovora.

A4 - Sporazum br. 04-JVN/2020, od 15.06.2020. g. – Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok i sustava Zlatar – Grupa 2: Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok i sustava Zlatar: **LOT III – Aglomeracija Zlatar – Faza I + Faza II**, (FIDIC – CRVENA knjiga)

Ugovor o radovima - Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok i sustava Zlatar – Grupa 2: Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok i sustava Zlatar: **LOT III – Aglomeracija Zlatar – Faza I + Faza II** potpisan je 15.06.2020. godine te je datum početka Radova 17.08.2020. godine.

IZGRADNJA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE ZABOK I SUSTAVA ODVODNJE ZLATAR

WYG savjetovanje d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269 G/ IV kat, 10000 Zagreb, Croatia

T: +385 (0)1 384 2438. F: +385 (0)1 301 8016. E: info@wyg-c.eu W: www.wyg.com



creative minds safe hands



U predmetnom Ugovoru generiran je raskorak u financijskoj realizaciji, prvenstveno radi slabije početne dinamike dijela Izvođača iz Zajednice ponuditelja uslijed problematike dobave materijala na tržištu sirovina u periodu otežanih okolnosti proizvodnje te transporta sirovina i materijala uzrokovanih pandemijom Covid-19, relativno precijenjene financijske realizacije na početku Ugovora.

Unatoč raskoraku u financijskoj realizaciji i blagom odstupanju od plana, Ugovoru preostaje 15 mjeseci provedbe i 80 mil.kn financijske realizacije, što znači da je potrebna prosječna mjesečna realizacija Izvođača od 5,34 mil.kn što je ostvarivo. Ukupna financijska realizacija po navedenom ugovoru iznosi 9.653.602,87 kn (10,75%).

Slijedom gore navedenog, konstatira se kako je unatoč blagom poremećaju dinamike, Ugovor ostvariv te će svi Radovi biti izvedeni u Ugovorom predviđenom roku, odnosno sva alocirana financijska sredstva biti će konzumirana u predviđenom roku.

Sporazum br. 01-JVN/2021, od 07.01.2021. g. – Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar – **UPOV-a**
Ugovor o radovima - Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar – **UPOV-a**, potpisan je 12.01.2021. te je datum početka Radova 15.02.2021. godine.

Ugovoru preostaje 22 mjeseca provedbe i 147 mil.kn financijske realizacije. Ukupna financijska realizacija po navedenom Ugovoru iznosi 10.217.817,45 kn (6,5%). Sva alocirana financijska sredstva biti će konzumirana u predviđenom razdoblju trajanja Ugovora.

Kašnjenje u isporuci projektne dokumentacije ne mora nužno utjecati na Ugovorni rok završetka, budući da Izvođač do sada generirano kašnjenje može nadoknaditi u periodu izvođenja Radova na izgradnji UPOV-a, no do sada nije poznat konačan utjecaj ovog kašnjenja na konačan Ugovorni rok.

Potrebno je napomenuti kako već inicijalni Ugovorni rok završetka Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar – **UPOV-a** – Sporazum br. 01-JVN/2021 (FIDIC – ŽUTA knjiga) koji je potpisan 12.01.2021. godine je 15.03.2024. (datum početka 15.02.2021., trajanje ugovora 37 mjeseci) što izlazi izvan razdoblja provedbe projekta definiranog Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava te izvan provedbenog razdoblja.

Budući da trenutno aktivni period projektiranja i ishođenja dozvola osim rokova izrade projektne dokumentacije ovisi i o rokovima nadležnih tijela za izdavanje potrebnih akata nemoguće je u ovom trenutku predvidjeti realnu mogućnost završetka i/ili skraćivanja faza: Projektiranje, ishođenje dozvola, građenje, testovi prije i pri puštanju u rad.

Usprkos gore izloženoj problematici u dinamici i realizaciji, Zagorski vodovod d.o.o. ulaže znatne napore za ubrzanje provedbe projekta u cjelini, prvenstveno ugovora za Izgradnju kanalizacijske mreže LOT I, LOT II i LOT III te ugovora o Izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar – **UPOV-a**, kako bi osigurala provedbu projekta u predloženim rokovima te konzumaciju alociranih EU sredstava u predloženim rokovima.

IZGRADNJA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE ZABOK I SUSTAVA ODVODNJE ZLATAR

WYG savjetovanje d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269 G, IV kat, 10000 Zagreb, Croatia
T: +385 (0)1 384 2418, F: +385 (0)1 301 8016, E: info@wyg-c.eu W: www.wyg.com



creative minds safe hands



Dinamika provedbe projekta – ugovori o uslugama

- **Ugovor br. 02-JVN/2019** od 04.02.2019. g., Ugovor o izvršenju usluga nadzora nad provedbom projekta „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“

Zaključno sa 31.03.2022. ukupna realizacija Izvršitelja usluga Nadzora nad provedbom projekta iznosi 4.041.637,08 kn ili 21,08% ukupne vrijednosti ugovora.

- **Ugovor br. 07-JVN/2019** od 15.07.2019. g., Ugovor o uslugama tehničke pomoći i upravljanja projektom „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“

Zaključno sa 31.03.2022. ukupna realizacija Izvršitelja usluga Upravljanja projektom i tehničke pomoći iznosi 2.144.177,94 kn ili 54,92 % od ukupne vrijednosti ugovora.

- **Ugovor br. 05-JVN/2020** od 10.06.2020. g., Ugovor o provedbi informiranja javnosti i vidljivosti projekta „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“

Zaključno sa 31.03.2022. ukupna realizacija Izvršitelja usluga Promidžbe i vidljivosti projekta iznosi 291.146,94 kn ili 44% od ukupne vrijednosti ugovora.

Ukupna vrijednost (Σ) svih ugovorenih sekundarnih ugovora o uslugama na Projektu iznosi: 23.739.932,98 kn, zaključno sa 31.03.2022. realizirano 6.476.961,96 kn (27,28%).

IZGRADNJA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE ZABOK I SUSTAVA ODVODNJE ZLATAR

WYG savjetovanje d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269 G/ IV kat, 10000 Zagreb, Croatia
T: +385 (0)1 384 2438, F: +385 (0)1 301 9016, E: info@wyg-c.eu W: www.wyg.com





Mjere za ubrzanje realizacije projekta

Korisnik je tijekom provedbe projekta provodio te će i dalje osigurati provođenje sljedećih mjera za uspješnu realizaciju projekta:

1. Osiguranje stručnog osoblja izvršitelja ugovora o radovima i/ili uslugama

Unutar Dokumentacije o nabavi određeni su minimalni uvjeti tehničke i stručne sposobnosti koje svaki ponuditelj mora dokazati, a kojima je osigurano da svi ponuditelji, pa tako i oni odabrani, imaju dokazano iskustvo na radovima istovjetnima onima koji se traže predmetom nabave. Osim iskustva, ponuditelj/izvršitelj mora raspolagati dovoljnim brojem iskusnog stručnog osoblja, koji će osigurati pravovremeno izvođenje ugovorenih radova unutar predviđenog proračuna. Korisnik će i ubuduće osigurati da provedbu sekundarnih ugovora izvršava stručno osoblje u skladu s definiranim uvjetima.

2. Prepoznavanje i pravovremeno ublažavanje projektnih rizika

Tehnički dio dokumentacije o nabavi izrađen je na način da su unaprijed prepoznati i uklonjeni potencijalni projektni rizici, te se očekuje da će isti biti izbjegnuti ili smanjeni na najmanju moguću mjeru u suradnji s iskusnim izvođačem radova. Dodatno, Jedinica za provedbu projekta redovito analizira i novelira potencijalni registar rizika kako bi se pravovremeno sagledao utjecaj istih te smanjile eventualne posljedice po realizaciju projekta.

3. Osiguranje sredstava sufinanciranja

Korisnik je osigurao i nastavit će osiguravati sredstva za vlastiti udio sufinanciranja radova, te će voditi računa o pravovremenom izvršenju svojih obveza prema Izvođaču i ostalim dionicima projekta.

4. Osiguranje stručnog tima nadzora i Voditelja projekta

Ugovoren je tim stručnog nadzora za provedbu FIDIC (i drugih ugovora) koji u skladu s propisanim ugovornim obvezama vodi računa o tome da izvođač ispunjava svoj obveze, u smislu ispunjenja projektnih zahtjeva, zakonskih obveza i pravila struke.

Osim Korisnika/Naručitelja, izvođača i stručnog nadzora, u provedbu ugovora uključen je i Voditelj projekta, imenovan sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostomog uređenja i gradnje za sve ugovore o radovima. Voditelj projekta također upravlja timom za upravljanje projektom koji je zadužen za administrativnu i tehničku podršku Korisniku, u smislu tumačenja i praćenja odredbi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, financijskog praćenja provedbe projekta, izvještavanja prema nadležnim tijelima, pravovremene pripreme i dostave Zahtjeva za nadoknadom sredstava, i sl.

IZGRADNJA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE ZABOK I SUSTAVA ODVODNJE ZLATAR

WYG savjetovanje d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269 G/ IV kat, 10000 Zagreb, Croatia

T: +385 (0)1 384 2438 F: +385 (0)1 301 9016 E: info@wyg-c.eu W: www.wyg.com



creative minds safe hands



5. Osiguranje koordinacije i komunikacije projektnih sudionika

Redovitim koordinacijskim sastancima i svakodnevnom komunikacijom svih dionika projekta i sudionika u gradnji osigurat će se promptno rješavanje eventualnih problema i uočenih rizika te definirati mjere njihova rješavanja.

Korisnik, Inženjer i Voditelj projekta redovito će na tjednoj bazi, kao i do sada, pratiti dinamiku izvršenja (sekundarnih) ugovora o radovima te u dogovoru s Izvođačima utvrditi dodatne mogućnosti ubrzanja dinamike izvođenja radova kako bi se sve ugovorne obveze izvođača završile do 31.12.2023.godine.

Dodatne mogućnosti ubrzanja dinamike radova i konzumacije financijskih sredstava nastojat će se provesti kroz povećanje resursa Izvođača (prvenstveno na elementima ugovora A2, A3 i A4), eventualnim radom u produženom radnom vremenu Izvođača, preraspodjelom ugovorene količine radova unutar članova zajednice ponuditelja Izvođača (ukoliko se uvidi problem s realizacijom pojedinih članova unutar ZP-a) te optimiziranjem tehničkih rješenja pojedinih komponenti ugovora – kojima će se efikasnije i brže izvođenje radova uz zadržavanje inicijalno predviđene kvalitete i funkcionalnosti radova i/ili opreme.

Kako bi se provele gore opisane mogućnosti ubrzanja dinamike i utroška financijskih sredstava, jedinica Korisnika, Inženjer i Voditelj projekta redovito će i dalje, u skladu s ugovornim mogućnostima, od Izvođača zahtijevati izvještaje o trenutnoj i budućoj dinamici radova, kao i eventualne revizije Vremenskih i financijskih planova, ukoliko se ukaže potreba za istima.

Dosadašnja provedba projekta i koordinacija projektnih sudionika, rad tima Voditelja projekta i upravljanja projektom, interna komunikacija unutar projekta, te komunikacija s nadležnim tijelima pokazala se vrlo učinkovitom na razini projekta te se očekuje kako će svi projektni sudionici i dalje ulagati napor da se projekt maksimalno ubrza i realizira unutar predviđenih vremenskih i financijskih ograničenja.

IZGRADNJA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE ZABOK I SUSTAVA ODVODNJE ZLATAR

WYG savjetovanje d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269 G/ IV kat, 10000 Zagreb, Croatia
T: +385 (0)1 384 2438, F: +385 (0)1 301 8016, E: info@wyg-c.eu W: www.wyg.com



creative minds safe hands



Planirana dinamika financijske realizacije po kvartalima do kraja provedbe projekta, odnosno do kraja razdoblja prihvatljivosti troškova 31. prosinca 2023.


U nastavku donosimo plan financijske realizacije po kvartalima do kraja provedbe projekta, pri čemu realizacija pretpostavlja troškove koji su nastali kod izvođača i izvršitelja u naznačenom periodu (po aktivnostima A1, A2, A3, A4 i A5).

<i>Ugovori o radovima - ukupna vrijednost</i>	<i>483.101.197,50 kn</i>
<i>Izvršeno do 31.03.2022.</i>	<i>78.575.381,10 kn</i>
Financijska realizacija 2022.	
Kvartal 2.	67.641.085,70 kn
Kvartal 3.	67.641.085,70 kn
Kvartal 4.	65.038.335,95 kn
<i>Ukupno realizirano do kraja 2022.</i>	<i>200.320.507,35 kn</i>
Financijska realizacija 2023.	
Kvartal 1.	63.736.961,08 kn
Kvartal 2.	63.736.961,08 kn
Kvartal 3.	49.353.689,34 kn
Kvartal 4.	27.377.697,55 kn
<i>Ukupno realizirano do kraja 2023.</i>	<i>203.695.997,05 kn</i>
<i>Ukupno realizirano po projektu do 31.12.2023.</i>	<i>483.101.197,50 kn</i>

Zaključno, želimo istaknuti kako je Zagorski vodovod d.o.o. poduzeo te će i dalje poduzimati raspoložive mjere u svojoj mogućnosti kako bi uspješno završilo Projekt poboljšanja vodno komunalne infrastrukture Aglomeracije Zabok i Aglomeracije Zlatar u skladu s odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, te svim pripadnim sekundarnim ugovorima, kojim će se nastojati provesti i dovršiti u skladu s predviđenim tehničkim, financijskim i vremenskim elementima.

Planira se da će do kraja razdoblja prihvatljivosti troškova bit će realizirano 100% ukupne vrijednosti svih sekundarnih ugovora, odnosno cjelokupna osigurana sredstva po projektu (prihvatljivi troškovi).

S poštovanjem,


Diego Chersi, dipl.ing.ing.

Voditelj projekta



creative minds safe hands

IZGRADNJA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVOĐNJE ZABOK I SUSTAVA ODVOĐNJE ZLATAR

WYG savjetovanje d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269 G/ IV kat, 10000 Zagreb, Croatia

T: +385 (0)1 384 2438, F: +385 (0)1 301 8016, E: info@wyg-c.eu W: www.wyg.com