



UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-03/23-01/06
URBROJ: 2140-35-01/3-23-4
Pregrada, 30.03.2023.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst., Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 12. sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

- 1) Prihvaća se Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.
- 2) Izvješće o radu iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.
- 3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za dostavu akta iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.

DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

48218 Pregrada, Janja Leskovec 40/1

Izvješće o radu za 2022. godinu



U Pregradi, ožujak 2023. godine

1. Opći dio

Temeljem Zakona o javnim cestama (NN 100/96) i Odluke Skupštine Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 1/97) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) započela je s radom 01.01.1998. godine.

Županijska uprava za ceste je sukladno članku 2. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne Novine broj: 128/09, 142/14, 23/19, 83/21,) izvanproračunski korisnik Krapinsko-zagorske županije.

Županijska uprava za ceste je pravna osoba upisana u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Županijsku upravu za ceste zastupa i predstavlja Ravnatelj Stjepan Sirovec, mag.ing.traff. te njome rukovodi.

Unutarnjim ustrojem u Županijskoj upravi za ceste ustrojeni su:

- Ured ravnatelja i
- Organizacijske jedinice:
- 1. Odjel za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta,
- 2. Odjel za obavljanje poslova građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- 3. Odjel za financijske, pravne i opće poslove.

U Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije zaposleno je 8 djelatnika na neodređeno vrijeme i to 5 djelatnika sa VSS, 2 djelatnika sa VŠS, 1 djelatnik sa SSS.

Županijskom upravom za ceste upravlja Upravno vijeće koje broji 5 članova.

U Upravno vijeće imenuju se predstavnici:

- Krapinsko-zagorske županije (četiri člana),
- radnika Županijske uprave za ceste (jedan član).

Četiri člana Upravnog vijeća – predstavnika Krapinsko-zagorske županije imenuje Županijska skupština, a jednog člana Upravnog vijeća – predstavnika radnika izabiru radnici u skladu sa Zakonom.

Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Rješenjem o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, izdanim od Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije 07. listopada 2021. godine, članovi Upravnog vijeća imenovani su kako slijedi: Nikola Boromisa, Žarko Miholić, Josip Kovačić, Davor Kljak. Po provedenim izborima između radnika, za predstavnika radnika izabrana je Ivana Palčec. Za predsjednika Upravnog vijeća, članovi su izabrali Nikolu Boromisa.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste obavlja slijedeće poslove: donosi Statut i druge opće akte; provodi natječajni postupak i predlaže Županijskoj skupštini kandidata za imenovanje ravnatelja; sklapa ugovor o radu s ravnateljem; donosi programe rada i razvoja; nadzire izvršavanje usvojenih programa i planova; donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana uz suglasnost Županijske skupštine; predlaže osnivaču promjenu djelatnosti; daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelatnosti Uprave za ceste; donosi odluke u drugom stupnju, u vezi predmeta kojima se odlučuje o pravima radnika; odlučuje o nabavi osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi 70.000,00 kuna, bez PDV; donosi i druge odluke, te obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, Odluci o osnivanju, Statutu ili drugim aktima.

Temeljem članka 83. Zakona o cestama (Narodne Novine broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23) Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

1. Pripreme izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

2. Građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta:

- pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
- pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
- pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
- ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
- ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
- ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
- ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
- ustupanje geodetskih radova,

- ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
- ustupanje usluga stručnog nadzora građenja
- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju županijskih i lokalnih cesta te dijelova županijskih i lokalnih cesta i objekata na korištenje i održavanje,
- investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
- ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima županijska i lokalna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

3. Održavanja županijskih i lokalnih cesta:

- planiranje održavanja i mjera zaštite županijskih i lokalnih cesta i prometa na njima,
- redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s županijskih i lokalnih cesta,
- ophodnja.

4. Ostali poslovi upravljanja županijskim i lokalnim cestama:

- osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti županijskih i lokalnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
- vođenje podataka o županijskim i lokalnim cestama,
- odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim cestama,
- praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama,
- izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Županijske skupštine i Župana.

5. Ostali poslovi utvrđeni Zakonom:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama.

U okviru javnih ovlaštenja Županijska uprava za ceste obavlja javnu ovlast kada izdaje akte iz članka 46. stavka 4., članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 3. i članka 52. stavka 1. Zakona.

Djelatnost iz st. 1. ovog članka ne obavlja se radi stjecanja dobiti, a možebitnu dobit Županijska uprava za ceste dužna je koristiti za građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), Ministar mora, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta (NN 41/22) kojom se javne ceste razvrstavaju u četiri skupine i to: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Slijedom ranije navedene Odluke na području Krapinsko-zagorske županije ova Uprava upravlja sa:

423,711 km županijskih cesta
 247,199 km lokalnih cesta
670,910 km UKUPNO

Temeljem Zakona o cestama, Zakona o proračunu, Zakona o javnoj nabavi te ostalih zakonskih propisa koje je u okviru svog poslovanja obavezna primjenjivati Županijska uprava za ceste u 2022. godini. postupano je po 1341 neupravnih predmeta te 187 upravnih predmeta.

Županijska uprava za ceste kao izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave, između ostalih zakonskih propisa, obvezna je provoditi odredbe Zakona o javnoj nabavi, vezano na odredbu članka 33. Zakona o cestama, kojim je izvođenje radova građenja i rekonstrukcije, te radova održavanja javnih cesta, obvezna ustupiti pravnoj i fizičkoj osobi koja je za te radove registrirana, specijalizirana i opremljena, te koja raspolaže osposobljenim kadrovima za izvođenje radova i pod prometom, pa je slijedom istog u tijeku 2022. godine provela:

- 20 postupaka nabave roba, radova i usuga male vrijednosti
- 55 postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Sukladno Zakonskim propisima te Statutu ŽUC-a doneseni su svi potrebni akti i programi rada za normalno funkcioniranje uprave.

2. PRIHODI I PRIMICI I RASHODI I IZDACI OSTVARENI U 2022. GODINI

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2022. godini, uključujući višak prihoda iz 2021. godine iznose 48.816.977,32 kn, a ostvareni rashodi i izdaci iznose 47.923.836,39 kn. Ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 893.140,93 kn. Višak prihoda u cijelosti će se uvrstiti u izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu.

Tablica 1. Prihodi i primici ostvareni u 2022. godini

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	88.235.118,55	48.816.977,32	57,27%
6	Prihodi poslovanja	51.548.450,47	25.130.309,24	47,55%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.581.470,48	4.948.903,46	42,81%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.529.782,50	2.322.825,50	151,84%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.031.687,98	2.626.077,96	28,18%
64	Prihodi od imovine	39.936.980,01	40.171.800,83	100,59%
641	Prihodi od financijske imovine	25.500,00	10.004,01	39,23%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	39.911.480,01	40.161.796,82	100,63%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.000,00	4.588,18	15,23%
652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	4.588,18	15,23%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	2.039,27	20,39%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	2.039,27	20,39%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	2.997,50	29,98%
683	Ostali prihodi	10.000,00	2.997,50	29,98%
9	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,00%
64	Primici od zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,00%
644	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000.000,00	0,00	0,00%
9	Vlasiti izvori	3.686.668,08	3.686.668,08	100%
92	Rezultat poslovanja	3.686.668,08	3.686.668,08	100%
922	Višak/manjak prihoda	3.686.668,08	3.686.668,08	100%

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 2.322.825,50 kn odnosno 51,84% više od planiranog a čine ih:

6331 - Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 2.322.825,50 kn ostvarene od:

- Ministarstva unutarnjih poslova u planiranom iznosu od 697.282,50 kn za radove na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama koji se sufinanciraju sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa.

- Općine Hum na Sutli u planiranom iznosu od 200.000,00 kn sukladno Sporazumu o sufinanciranju radova na uređenju županijske ceste Ž2093, Grletinec

- Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini u iznosu od 1.425.543,00 kn. Navedeni iznos nije bio planiran Financijskim planom za 2022. godinu obzirom da je Odluka donesena tek 01.12.2022. godine.

6332 - Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna tijekom 2022. godine nisu ostvarene. Financijskim planom za 2022. godinu bio je planiran iznos sufinanciranja od Krapinsko-zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Planirani radovi na sanaciji klizišta u 2022. godini prijavljeni su na Natječaj za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije objavljen 18.kolovoza 2022. godine te su radovi na sanaciji klizišta financirani bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije, a ne od prvotno planirane pomoći Krapinsko-zagorske županije.

638 - Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 2.626.077,96 kn odnosno 26,18 % planiranog, a čine ih:

6382- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.626.077,96 kn, ostvarene temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije sa Krapinsko-zagorskom županijom kao tijelom odgovornim za provedbu financijskog doprinosa (u daljnjem tekstu TOPFD). Temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije od 30.11.2021. godine sklopljeno je šest ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i to za sanaciju pet klizišta i jednog propusta. Iznos pomoći u iznosu od 2.626.077,96 kn ostvaren je upravno temeljem ovih 6 sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Temeljem I. izmjena Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije od 18.08.2022. godine sklopljeno je novih 15 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i to za sanaciju šest klizišta, osam propusta/mostova te za interventnu sanaciju kolnika na županijskim i lokalnim cestama. Do 31.12.2022. godine uspješno su izvedeni radovi na šest ugovorenih sanacija te su predani zahtjevi za doznakom sredstava TOPFD-u. Sredstva po završnim zahtjevima za doznakom sredstava biti će doznačena u 2023. godini te je iz tog razloga izvršenje prihoda u znatno manjem postotku od planiranog.

64 - Prihodi od imovine ostvareni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

641 - Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 10.004,01 kn, odnosno 50,02% planiranog, a čine ih:

6413 - *Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju* ostvarene od kamata na novčana sredstva na poslovnom računu u iznosu od 10.004,01 kn

6414 - *Prihodi od zateznih kamata* tijekom 2022. godine nisu ostvareni obzirom da nije bilo predmeta po kojima bi se trebale potraživati zatezne kamate

642 - Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 40.161.796,82 kn odnosno 0,63% više od planiranog, a čine ih:

6244 *Naknade za ceste* u iznosu od 40.161.796,82 kn, a ostvarene su od:

- *Godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila* u iznosu od 39.640.938,14 kn. Prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta ovisi o broju registriranih vozila tijekom godine. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj registriranih vozila je u blagom porastu i iznosi ukupno 70622 vozila, odnosno 1825 vozila više nego 2022. godine.

- *Naknade za izvanredni prijevoz* u iznosu od 23.815,50 kn. Naknada se plaća za izvanredne prijevoze koji se obavljaju po javnim cestama Republike Hrvatske te predstavlja prihod upravitelja ceste. Dozvole za izvanredni prijevoz izdaje društvo Hrvatske ceste d.o.o., a naknade raspoređuje upraviteljima cesta, odnosno koncesionarima, u odnosu na realizirani put izvanrednog prijevoza.

- *Naknade za korištenje cestovnog zemljišta* u iznosu od 497.043,18 kn. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta ostvaruje se temeljem rješenja HAKOM za polaganje TK instalacija Hrvatskog telekoma. Naknada je ostvarena u smanjenom iznosu u odnosu na planiranih 1.070.000,00 kn zbog izmjena zakonskih odredbi o visini naknade za pravo puta, temeljem članka 86. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23).

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

652 - Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 4.568,18 kn, a čine ih:

6526 - *Ostali nespomenuti prihodi* odnosno prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete od osiguravajućeg društva za štetu uzrokovanu u prometnoj nesreći krivnjom vozača (oštećena odbojna ograda) te ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima.

66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

661 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 2.039,27 kn, a čine ih:

6615 - *Prihodi od pruženih usluga* odnosno prihodi od radnika za refundacije troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.

68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

683 - Ostali prihodi u iznosu od 2.997,50 kn odnosno 29,98% planiranog, a čine ih:

6831 - *Ostali prihodi* odnosno prihodi od naplata ugovornih kazni zbog neizvršenja usluga u ugovorenom roku.

84 - Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2022. godini nisu ostvareni. Financijskim planom za 2022. godinu planiran je primitak od zaduživanja u iznosu od 30.000.000,00 kn kojim bi se financirali radovi izvanrednog održavanja. Postupak nabave dugoročnog kredita pokrenut je krajem godine, međutim Odluka kreditora o odobrenju kredita donijeta je početkom 2023. godine, te će primitak od financijske imovine i zaduživanja biti evidentiran u 2023. godini.

92 - Rezultat poslovanja u iznosu od 3.683.543,08 kn odnosi se na višak prihoda ostvaren u 2021. godini koji je u cijelosti I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu raspoređen za financiranje rashoda i

izdataka u 2022. godini. Viškom prihoda iz 2021. godine financirani su radovi redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini

Tablica 2. Rashodi i izdaci ostvareni u 2022. godini

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	85.236.118,55	47.923.838,39	56,23%
0	Rashodi poslovanja	67.284.934,56	33.719.776,08	50,11%
31	Rashodi za zaposlene	2.644.000,00	2.509.837,22	94,93%
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	2.054.024,25	96,43%
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	113.500,00	78,82%
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	342.312,97	92,52%
32	Materijalni rashodi	59.732.500,00	27.006.214,63	45,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	115.804,14	75,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	200.900,51	87,73%
323	Rashodi za usluge	59.071.000,00	26.429.976,32	44,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.500,00	259.533,66	92,86%
34	Financijski rashodi	594.459,56	486.106,58	81,77%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	313.468,73	99,51%
343	Ostali financijski rashodi	279.459,56	172.637,85	61,78%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.948.975,00	3.683.579,88	92,77%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.948.975,00	3.683.579,88	92,77%
38	Ostali rashodi	365.000,00	54.037,77	14,80%
383	Kazne, penali i naknade štete	365.000,00	54.037,77	14,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.959.183,99	12.204.503,47	76,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.100,00	23.700,00	54,99%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.100,00	23.700,00	54,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.907.083,99	12.180.803,47	76,57%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.907.083,99	12.180.803,47	76,57%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98%

31 - Rashodi za zaposlene izvršeni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

311- Plaće (bruto) u iznosu od 2.054.024,25 kn, a čine ih:

3111- Plaće za redovan rad zaposlenika sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije

3112 - Plaće u naravi koja se obračunava Ravnateljstvu Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i osobnih vozila u službene svrhe. Plaća u naravi obračunava se po stavmo prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla).

312 - Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 113.500,00 kn, a čine ih:

3121 - Ostali rashodi za zaposlene odnosno materijalna prava radnika sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije

313 - Doprinosi na plaće u iznosu od 342.312,97 kn, a čine ih:

3132 - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje koji se obračunavaju na bruto plaću.

32 - Materijalni rashodi izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

321- Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 115.804,14 kn odnosno 75,69% planiranog. Naknade su izvršene manje od planiranog obzirom da su djelatnici dosta savjetovanja, usavršavanja i seminare pratili putem organiziranih webinarra te nije bilo, osim kotizacija, dodatnih troškova službenih putovanja. Naknade troškova zaposlenima čine:

3211 - Službena putovanja odnosno troškovi nastali na službenim putovanjima (smještaj, prijevoz, dnevnice)

3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život odnosno naknada za troškove prijevoza na posao i s posla

3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika odnosno kotizacije za savjetovanja, usavršavanja i seminare

322 - Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 200.900,51 kn, odnosno 87,73% planiranog. Rashodi su izvršeni prema stvarnim potrebama, a čine ih:

3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3223 - Energija (električna energija, plin i motorni benzin i dizel gorivo)

3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3225 - Sitni inventar i auto gume

3227 - Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

323 - Rashodi za usluge u iznosu od 26.429.976,32 kn odnosno 44,74 % planiranog. U okviru ovih rashoda bili su planirani radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora u iznosu od 30.000.000,00 kn, a koji su trebali biti financirani dugoročnim kreditom. Obzirom da je Odluka kreditora o odobrenju kredita donijeta u siječnju 2023. godine spomenuti radovi nisu ugovoreni u 2022. godini te samim time ni rashodi nisu izvršeni. Ostali rashodi izvršavali su se prema stvarnim potrebama, a rashode za usluge čine:

3231- *Usluge telefona, pošte i prijevoza*

3232 - *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* (redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, održavanje prijevoznih sredstava, održavanje opreme)

3233 - *Usluge promidžbe i informiranja* (objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija o stanju na županijskim i lokalnim cestama na radio postajama i sl.)

3234 - *Komunalne usluge* (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m² posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas,)

3235 - *Zakupnine i najamnine* (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama),

3236 - *Zdravstvene i veterinarske usluge* (sistematski pregledi zaposlenika)

3237 - *Intelektualne i osobne usluge* (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu),

3238 - *Računalne usluge* (usluge održavanja računalnih programa i servera)

3239 - *Ostale usluge* (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 7,50 kn sa PDV-om po registriranom vozilu).

329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 259.533,66 kn odnosno 92,86% planiranog. Rashodi su izvršeni prema stvarnim potrebama, a čine ih:

3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (upravno vijeće)

3299 - Premije osiguranja (službena vozila, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti)

3293 - Reprezentacija

3294 - Članarine i norme (Udruga Županijskih uprava za ceste)

3295 - Pristojbe i naknade (biljezi, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe).

34 - Financijski rashodi izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

342 - Kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 313.468,73 kn, a čine ih:

3423 - *Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora* odnosno na kamate po dugoročnom kreditu sa krajnjim rokom otplate 31.12.2027.godine.

343 Ostali financijski rashodi u iznosu od 172.637,85 kn odnosno 61,78% planiranog, a čine ih:

3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa. Na ovoj stavci Financijskog plana bila je planirana naknada za obradu dugoročnog kredita, međutim obzirom da kredit nije odobren u 2022. godini, već početkom 2023. godine, stavka je izvršena u iznosu znatno manjem od planiranog.

3433 - Zatezne kamate

3434 - Ostali nespomenuti financijski rashodi odnosno rashodi za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta invalidnim osobama temeljem članka 88. stavak 1. i 3. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i vlasnicima odjavljenih vozila temeljem članka 6. stavak 1. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/2012) za razdoblje u kojem je, računajući od dana objave vozila, prestala uporaba javnih cesta

36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

363- Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 3.663.579,88 kn, a čine ih:

3631 - *Tekuće pomoći unutar općeg proračuna* odnosno:

- doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 %.

- sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova. Temeljem objavljenog javnog poziva sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije sklopljeno je 9 sporazuma sa gradovima i općinama koji su ocijenjeni kao prihvatljivi za sufinanciranje radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Do kraja 2022. godine isplaćene su pomoći u ugovorenim iznosima po 8 Sporazuma, a jedna općina odustala je od izvođenja radova.

38 - Ostali rashodi izvršeni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

383 - Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 54.037,77 kn, a čine ih:

3831 - *Naknade štete pravnim i fizičkim osobama* koje se odnose na isplatu naknade štete po pravomoćnoj sudskoj presudi po postupku koji se vodio od 2006. godine, a kada Županijska uprava za ceste nije imala ugovorenu policu osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti

3835 - *Ostale kazne* koje se odnose na kazne pravnoj osobi sukladno obveznim Prekršajnim nalogima temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22)

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

426 - Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 23.700,00 kn, a čine je:

4262 - *Ulaganja u računalne programe* koja se odnose na nabavu aplikacije Uredsko poslovanje, obzirom da su sukladno Uredbi o uredskom poslovanju (NN 75/2021) javnopravna tijela bila dužna uspostaviti informacijski sustav uredskog poslovanja najkasnije do 01.siječnja 2023. godine te na nabavu jedne licence za Office koja je ugrađena u računalo.

45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

451 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 12.180.803,47 kn, a čine ih:

4511 - *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* koja se odnose na radove na sanaciji klizišta, sanaciji propusta/mostova i radovi rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta. Pojedini radovi ugovoreni su krajem 2022. godine, međutim zbog nastupa zimskog razdoblja radovi su dovršeni početkom 2023. godine te je zbog navedenog realizacija rashoda smanjena u odnosu na planirani iznos.

54 - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnose se na otplatu glavnice primljenog kredita u 2016. godini od Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine. Izdaci su ostvareni u iznosu od 1.999.556,84 kn odnosno 99,98% planiranog za 2022. godinu.

3. Prikaz radova građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta

Temeljem ostvarenih prihoda i Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta kojeg je donijelo Upravno vijeće, izvedeni su radovi građenja i održavanja na županijskim i lokalnim cestama kako slijedi:

a) Izvedeni radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta

POZICIJA	RADOVI	PLANIRANO	REALIZACIJA
1.	RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	57.245.000,00 kn	24.749.800,40 kn

Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu 57.245.000,00 kn, a realizirani su u ukupnoj vrijednosti 24.749.800,40 kn. Tim radovima obuhvaćene su sljedeće skupine radova:

1.1. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta, kojim su obuhvaćeni radovi ljetnog i zimskog održavanja za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine - planirani su u ukupnom iznosu 19.449.000,00 kn, a izvedeni u vrijednosti 19.447.819,81 kn. Predmetni radovi su realizirani temeljem tri ugovora sklopljena temeljem okvirnog sporazuma. Prvi ugovor realiziran je u razdoblju od 01.01.2022. do 19.06.2022. godine u ukupnom iznosu 9.283.368,32 kn, drugi ugovor u razdoblju od 20.06.2022. do 09.10.2022. godine u iznosu 6.208.318,66 kn, te treći ugovor realiziran je u razdoblju od 10.10.2022. godine do 31.12.2022. godine u iznosu 3.956.132,84 kn.

U tabličnom obliku prikazane su ukupne vrijednosti i udio u postocima pojedinih radova redovitog održavanja, odnosno u kojem su obimu pojedini radovi zastupljeni.

**IZVEDENI RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine**

Tablica 1. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u razdoblju 01.01.2022.-31.12.2022. godine

Broj stavke	Naziv i opis stavke	Ukupno	Udio (%)
1.	NADZOR I PREGLED CESTA I OBJEKATA	278.435,50 kn	1,79%
2.	ODRŽAVANJE PROMETNIH POVRŠINA	109.113,90 kn	0,70%
3.	ASFALJNI KOLNICI	2.311.228,77 kn	14,86%
4.	BANKINE	479.096,90 kn	3,08%
5.	POKOSI	115.638,87 kn	0,74%
6.	ODVODNJA	2.116.137,12 kn	13,60%
7.	PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA	2.060.055,00 kn	13,24%
8.	CESTOVNE NAPRAVE I UREĐAJI	0,00 kn	0,00%
9.	VEGETACIJA	2.617.938,59 kn	16,83%
10.	OSIGURANJE PREGLEDNOSTI	13.947,72 kn	0,09%
11.	CESTOVNI OBJEKTI	44.069,45 kn	0,28%
12.	INTERVENTNI RADOVI	344.213,00 kn	2,21%
13.	ZIMSKA SLUŽBA	5.068.381,03 kn	32,58%
UKUPNO:		15.558.255,85 kn	100%
PDV 25%		3.889.563,96 kn	
SVEUKUPNO:		19.447.819,81 kn	

1.2. Utrošak natrijevog klorida za potrebe održavanja županijskih i lokalnih cesta te objekata na području KŽŽ za vrijeme zimske službe planiran je u iznosu 651.000,00 kn, a utrošeno je u iznosu od 650.475,17 kn. Utrošeno je 1.113,37 tona. Natrijev klorid za održavanja cesta i objekata u zimskim uvjetima nabavljaju Hrvatske ceste d.o.o., a prava i obaveze regulirane su temeljem Sporazuma između Hrvatskih cesta d.o.o. i ove Uprave. Također je uz utrošen natrijev klorid, utrošeno i 2616 m3 posipnog materijala (kamene sitneži), ukupne vrijednosti 353.825,65 kn bez PDV-a obračunate u stavci 13. prije navedene tablice (Tablica 1.) izvedenih radova redovitog održavanja.

Tablica 2. Utrošak natrijevog klorida za potrebe održavanja cesta i objekata za vrijeme zimskih uvjeta

Broj stavke	Naziv i opis stavke	Vrijednost
13.14.3.	Natrijev klorid evidencijski - 1.113,37 t	650.475,17 kn

1.1.3. Sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz županijske i lokalne ceste; radovi navedeni u tablici 3., planirani su ukupnom iznosu od 500.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 499.502,50 kn.

Ovim radovima izvršena je ugradnja cestovnih rubnjaka za vođenje površinskih oborinskih voda na kolnicima županijskih i lokalnih cesta. Na taj način sanirano je šest zasebnih lokacija na sljedećim javnim cestama; Ž2221, Ž2169, Ž2241, Ž2159, L22052 i L 22021. Navedenim zahvatom ugrađeno je ukupno 780 m cestovnih rubnjaka.

Tablica 3. Sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.1.3.1.	Ž2221, Ž2169, Ž2241, Ž2159, L22052 i L 22021	III/IV	Globočac, Borkovec, Kumrovec, Brezova, Čubeki i Vižanovec	Sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz ŽC i LC	500.000,00 kn	499.502,50 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					500.000,00 kn	499.502,50 kn

1.1.4. Sanacija pukotina asfaltnog kolnika na županijskim cestama; radovi navedeni u tablici 4., planirani su ukupnom iznosu od 495.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 494.887,50 kn. Ovim radovima izvršena je sanacija pukotina asfaltnog kolnika na dvije županijske ceste; Ž2248 i Ž2219.

Navedenim zahvatom sanirano je ukupno 21.995 m² pukotina.

Tablica 4. Sanacija pukotina asfaltnog kolnika na ŽC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.1.4.1.	Ž2248 i Ž2219	III/IV	Ravnica Desiničke i Sijeme	Sanacija uzdužnih i poprečnih pukotina na županijskim i lokalnim cestama na području KZŽ	495.000,00 kn	494.887,50 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					495.000,00 kn	494.887,50 kn

1.1.5. Uređenje oborinske odvodnje i postava cestovnih rubnjaka uz županijske i lokalne ceste; radovi navedeni u tablici 5., planirani su ukupnom iznosu od 450.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 445.821,03 kn. Ovim radovima izvršena je ugradnja cestovnih rubnjaka za vođenje površinskih oborinskih voda na kolnicima županijskih i lokalnih cesta. Na taj način sanirane su dodatne dvije lokacije na sljedećim javnim cestama; Ž2165 i L22010.

Navedenim zahvatom ugrađeno je ukupno 280 m cestovnih rubnjaka uz izradu dodatnih slivnika te su mjestimično ugrađene PP/PE korugirne cijevi promjera DN 400 mm.

Tablica 5. Uređenje oborinske odvodnje uz ŽC i LC postavom cestovnih rubnjaka

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.1.5.1.	Ž2165 i L22010	III/IV	Bedekovčina i Donje Jesenje	Uređenje oborinske odvodnje i postava cestovnih rubnjaka	450.000,00 kn	445.821,03 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					450.000,00 kn	445.821,03 kn

1.2. Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području KZŽ

35.700.000,00 kn

3.211.294,39 kn

1.2.1. Radovi na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama KZŽ; navedeni u tablici 6., planirani su ukupnom iznosu od 1.700.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 1.619.852,26 kn. Ovim programom sanirano je šest opasnih mjesta ugradnjom asfaltbetona za vrlo tanke slojeve - BBTM 11B 45/80-65 AG2 M2 specifičan prema normi HRN EN 13108-2, završni sloj debljine 30 mm, čime se osigurava maksimalna hrapavost završnog sloja asfalta. Ukupno je ugrađeno 7.100,00 m² BBTM-a, odnosno sanirano je ukupno 1250 m dijelova sljedećih prometnica: Ž2217, Ž2159, Ž2166, Ž2123, Ž2169 i Ž2096. Također na pet lokacija postavljena je dodatna zaštitna odbojna ograda; L22016, Ž2122, L22105, Ž2198 i Ž2127. Na šest lokacija dodatno su obilježeni pješački prijelazi - protukliznom podlogom, kontrastne crvene boje, tehnologija imena TYREGRIIP, na lokacijama; Ž2219, Ž2160, Ž2186, Ž2248, Ž2264, Ž2219 i Ž2195.

Tablica 6. Radovi na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama KZŽ

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.2.1.1.	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KZŽ	Sanacija opasnih mjesta	1.700.000,00 kn	1.619.852,26 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					1.700.000,00 kn	1.619.852,26 kn

1.2.2. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja na županijskim i lokalnim cestama; navedene usluge u tablici 7., planirane su ukupnom iznosu od 100.000,00 kn, a realizirane su u iznosu od 38.886,88 kn. Ova sredstva utrošena su za podmirenje troškova usluga iskolčenja instalacija od strane ovlaštenih javnopravnih tijela na više lokacija za potrebe izvođenja radova održavanja javnih cesta.

Tablica 7. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.2.2.1.	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KZŽ	Iskolčenja (HT, HEP, Plin i dr.)	100.000,00 kn	38.886,88 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					100.000,00 kn	38.886,88 kn

1.2.3. Radovi po kreditu: navedeni u tablici 8., planirani su ukupnom iznosu od 30.000.000,00 kn. Tijekom 2022. godine pokrenut je postupak za dobivanje kredita pri Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj za potrebe planiranih radova na sanaciji javnih cesta presvlačenjem novog kolničkog zastora kojima se planira urediti 60-tak dionica cesta. Postupak odobrenja/potpisivanja kredita planiran je u prvoj polovici 2023. godine

Tablica 8. Radovi po kreditu

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	JLS/Naziv dionice	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.2.3.1.	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KZŽ	Radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora - po kreditu	30.000.000,00 kn	0,00 kn
					30.000.000,00 kn	0,00 kn

1.2.5. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja ŽC i LC; za projektnu dokumentaciju navedenu u tablici 10., planiran je iznos u vrijednosti od 250.000,00 kn, a realizirano je u vrijednosti od 50.000,00 kn. Projekti za sanaciju odrona na L22031 Goljak Klanječki i L22016 Stari Golubovec realizirani su krajem 2022. godine, dok projekt sanacije javnih cesta novim kolničkim zastorom nije izrađivana.

Tablica 10. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.2.5.1.	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KZŽ	Projekt sanacija javnih cesta novim kolničkim zastorom	200.000,00 kn	0,00 kn
1.2.5.2.	L22031	IV	Goljak Klanječki	Elaborat sanacije odrona	25.000,00 kn	25.000,00 kn
1.2.5.3.	L22016	IV	Stari Golubovec	Elaborat sanacije odrona	25.000,00 kn	25.000,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					250.000,00 kn	50.000,00 kn

1.2.6. Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC; navedeni u tablici 11., planirani su ukupnom iznosu od 2.500.000,00 kn, a realizirani su do 31.12.2022. godine u iznosu od 1.013.778,99 kn.

Ovim programom sanirati će se ukupno pet dionica županijskih i lokalnih cesta, ukupne duljine 4.425 m, odnosno ugraditi će se ukupno 21.000,00 m² habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3. Rok završetka radova je 10.02.2022. godine.

Tablica 11. Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.2.6.1.	Ž2151	III	Miljana - Košnica	Sanacija habajućih slojeva	2.500.000,00 kn	1.013.778,99 kn
	Ž2093	IV	Grietinec			
	L22040	IV	Jurjevec - Vića Sela			
	L22018	III	Repno			
	L22022	III	Prepuštovec - Sv. Križ			
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					2.500.000,00 kn	1.013.778,99 kn

1.2.7. Radovi na sanaciji odrona; prikazani u tablici 12., obuhvaćaju radove na sanaciji odrona na županijskoj cesti Ž2128 u mjestu Petrova Gora koji su uspješno realizirani krajem 2022. godine. Radovi na sanaciji odrona Goljak Klanječki na lokalnoj cesti L22031 ugovoreni su krajem 2022. godine s rokom završetka radova 15.04.2023. godine. Radovi na sanaciji odrona Stari Golubec na L22016 planirani su za 2023. godinu.

Tablica 12. Sanacija odrona na ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.2.7.1.	Ž2128	IV	Petrova Gora	Sanacija odrona i ceste	450.000,00 kn	488.776,26 kn
1.2.7.2.	L22031	IV	Goljak Klanječki	Sanacija odrona	250.000,00 kn	0,00 kn
1.2.7.3.	L22016	IV	Stari Golubovec	Sanacija odrona	450.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					1.150.000,00 kn	488.776,26 kn

2.1.1. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji klizišta; navedeni u tablici 13., planirani su ukupnom iznosu od 5.064.498,47 kn, a realizirani su u iznosu od 3.223.971,98 kn. Svi zahvati su uspješno realizirani osim radovi na zahvatu sanacije klizišta Putkovec na Ž2096 koji su u tijeku s rokom za završetak radova do 15.05.2023. godine. Radovi su sufinancirani u 100% iznosu iz Fonda solidarnosti Europske unije budući da je uzrok nastanka klizišta djelovanje potresa od 22.03.2020. godine.

Tablica 13. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji klizišta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.1.1.1.	Ž2096	III	Putkovec	Radovi na sanaciji klizišta	1.500.000,00 kn	0,00 kn
2.1.1.2.	Ž2151	III	Vrhi Vinagorski	Radovi na sanaciji klizišta	1.200.000,00 kn	1.149.738,65 kn
2.1.1.4.	Ž2204	IV	Vinski Vrh - Marija Bistrica	Radovi na sanaciji klizišta	800.000,00 kn	749.452,79 kn
2.1.1.5.	Ž2217	III	Stubičke Toplice	Radovi na sanaciji klizišta	414.498,47 kn	414.498,48 kn
2.1.1.6.	L22027	IV	Donji Štrnik	Radovi na sanaciji klizišta	500.000,00 kn	389.184,70 kn
2.1.1.7.	L22029	IV	Dugnjevci	Radovi na sanaciji klizišta	650.000,00 kn	541.097,36 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					5.064.498,47 kn	3.223.971,98 kn

2.1.2. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcije/sanacije klizišta; navedeni u tablici 14., planirani su ukupnom iznosu od 254.900,00 kn, a realizirani su u iznosu od 171.337,50 kn. Svi zahvati su uspješno realizirani osim usluge nadzora na zahvatu sanacije klizišta Putkovec na Ž2096 koja je u tijeku s rokom završetka do 15.05.2023. godine. Usluga nadzora se sufinancira u 100% iznosa iz Fonda solidarnosti Europske unije budući da je uzrok nastanka klizišta djelovanje potresa od 22.03.2020. godine.

Tablica 14. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcije/sanacije klizišta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.1.2.1.	Ž2096	III	Putkovec	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	75.000,00 kn	0,00 kn
2.1.2.2.	Ž2151	III	Vrhi Vinagorski	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	60.000,00 kn	60.000,00 kn
2.1.2.4.	Ž2204	IV	Vinski Vrh - Marija Bistrica	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	40.000,00 kn	40.000,00 kn
2.1.2.5.	Ž2217	III	Stubičke Toplice	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	19.900,00 kn	19.900,00 kn
2.1.2.6.	L22027	IV	Donji Štrnik	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	30.000,00 kn	28.437,50 kn
2.1.2.7.	L22029	IV	Dugnjevci	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	30.000,00 kn	23.000,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					254.900,00 kn	171.337,50 kn

2.1.3. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/sanacije klizišta ŽC i LC; planirano je u vrijednosti od 252.825,00 kn, a realizirano je u vrijednosti od 182.700,00 kn. Projekt sanacije Gorjani Sutinski je ugovoren krajem 2022. godine, s rokom završetka 31.01.2023. godine. Izradom projektne dokumentacije obuhvaćena je potrebna dokumentacija za radove na sanaciji i rekonstrukciji klizišta na županijskim i lokalnim cestama. Ukupno je ugovorena izrada 3 zasebna projekta sanacije klizišta u 2022. godine, dok su dva projekta ugovorena tijekom 2021. godine s rokom završetka u 2022. godini.

Tablica 15. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/sanacije klizišta ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.1.3.1.	Ž2204	III	Vinski Vrh	Projekt sanacije klizišta	33.750,00 kn	33.750,00 kn
2.1.3.2.	L22089	IV	Gorjani Sutinski	Projekt sanacije klizišta	70.000,00 kn	0,00 kn
2.1.3.3.	Ž2169	III	Završje Belečko	Projekt sanacije klizišta	60.000,00 kn	59.875,00 kn
2.1.3.4.	Ž2096	III	Putkovec	Projekt sanacije klizišta - neizvršeni radovi temeljem ugovora iz 2021.	58.075,00 kn	58.075,00 kn
2.1.3.5.	Ž2217	III	Stubičke Toplice	Projekt sanacije klizišta - neizvršeni radovi temeljem ugovora iz 2021.	31.000,00 kn	31.000,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					252.825,00 kn	182.700,00 kn

2.2.1. Radovi na rekonstrukciji/izgradnji cesta; navedeni u tablici 16., planirani su ukupnom iznosu od 6.162.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 5.425.677,14 kn. Radovi na zahvatima rekonstrukcije ceste Ž2128 Buntaki te izgradnje kružnog raskrižja i rekonstrukcije ceste Radoboj na Ž2122 ugovoreni su tijekom 2022. godine s rokom završetka radova 31.01.2023. godine. Ostali zahvati realizirani su tijekom 2022. godine.

Tablica 16. Radovi na rekonstrukciji/izgradnji cesta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.2.1.1.	Ž2165	III	Bedekovčina	Rekonstrukcija ceste i oborinske odvodnje	572.000,00 kn	571.280,00 kn
2.2.1.2.	Ž2128	III	Lobor - Buntaki	Rekonstrukcija ceste	870.000,00 kn	551.292,76 kn
2.2.1.3.	Ž2122	III	Radoboj	Izgradnja kružnog raskrižja i rekonstrukcija ceste	620.000,00 kn	305.126,00 kn
2.2.1.4.	Ž2155	III	Krapinske Toplice	Rekonstrukcija ceste i kružni tok (Mihanovičeva)	1.800.000,00 kn	1.775.753,00 kn
2.2.1.5.	L22036	IV	Dubrovčan	Rekonstrukcija ceste i oborinske odvodnje	1.700.000,00 kn	1.630.084,86 kn
2.2.1.5.	Ž2224	III	Gornja Stubica	Rekonstrukcija ceste i oborinske odvodnje	600.000,00 kn	592.140,52 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					6.162.000,00 kn	5.425.677,14 kn

2.2.2. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcija/izgradnja cesta; navedeni u tablici 17., planirani su u ukupnom iznosu od 180.000,00 kn a realizirani su u ukupnom iznosu 98.562,50 kn. Usluge stručnog nadzora ugovorene su za praćenje radova na rekonstrukciji ceste i izgradnji kružnog toka u Krapinskim Toplicama na Ž2155 te za praćenje radova na rekonstrukciji ceste L22036 Dubrovčan. Stručni nadzor nad radovima na Ž2128 i Ž2122 izvršen je od strane ovlaštenih djelatnika ove Uprave.

Tablica 17. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcija/izgradnja cesta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.2.2.1.	2128	III	Lobor - Buntaki	Rekonstrukcija ceste	40.000,00 kn	0,00 kn
2.2.2.2.	2122	III	Radoboj	Izgradnja kružnog raskrižja i rekonstrukcija ceste	40.000,00 kn	0,00 kn
2.2.2.3.	2155	III	Krapinske Toplice	Rekonstrukcija ceste i kružni tok (Mihanovičeva)	55.000,00 kn	54.687,50 kn
2.2.2.4.	22036	IV	Dubrovčan	Rekonstrukcija ceste i oborinske odvodnje	45.000,00 kn	43.874,96 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					180.000,00 kn	98.562,46 kn

2.2.3. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/izgradnje cesta; planirano je u vrijednosti od 343.125,00 kn, a realizirano je u vrijednosti od 278.337,50 kn. Izradom projektne dokumentacije obuhvaćena je potrebna dokumentacija za radove na sanaciji i rekonstrukciji pojedinih kritičnih dionica županijskih ili lokalnih cesta, te dokumentacija za postupke evidentiranja stvarnog stanja javnih cesta. Ukupno je ugovorena izrada troje zasebnih projekata. U cilju sređivanja zemljišno knjižnog statusa javnih cesta iz nadležnosti ove Uprave kontinuirano se provodi program evidentiranja stvarnog stanja županijskih i lokalnih cesta, te je u 2022. godini uspješno evidentirano ukupno 10,63 km javnih cesta.

Tablica 18. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/izgradnje cesta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.2.3.1.	22038	IV	Mrzlo Polje	Projekt rekonstrukcije ceste	75.000,00 kn	73.250,00 kn
2.2.3.2.	2155	III	Krapinske Toplice	Novobčija projektne dokumentacije i raskrižje s kružnim tokom prometa - neizvršeni radovi	68.125,00 kn	65.000,00 kn
2.2.3.3.	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KZŽ	Snimak stvarnog stanja	200.000,00 kn	140.087,50 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					343.125,00 kn	278.337,50 kn

2.3.1. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji propusta i mostova; navedeni u tablici 19., planirani su ukupnom iznosu od 3.161.223,02 kn, a realizirani su u iznosu od 2.426.905,64 kn. Radovi na zahvatu sanacije propusta Velika Reka na Ž2125 ugovoreni su tijekom 2022. godine s rokom realizacije do 01.06.2023. godine. Ostali zahvati realizirani su tijekom 2022. godine. Radovi su sufinancirani iz Fonda solidarnosti Europske unije za objekte oštećene potresom od dana 22.03.2020. godine. Sufinanciranje je izvršeno u omjeru 80% FSEU te 20% ŽUC.

Tablica 19. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji propusta i mostova

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.3.1.1.	L22066	IV	Donji Šušobreg	Radovi na sanaciji propusta preko potoka Žitomirka	561.223,02 kn	561.223,02 kn
2.3.1.2.	L22024	IV	Krapinica	Radovi na sanaciji propusta	700.000,00 kn	685.050,40 kn
2.3.1.3.	L22052	IV	Zlatar	Radovi na sanaciji propusta	1.250.000,00 kn	1.180.632,22 kn
2.3.1.4.	Ž2125	III	Velika Reka	Radovi na sanaciji propusta	650.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					3.161.223,02 kn	2.426.905,64 kn

2.3.2. Usluga stručnog, tehnološkog i geodetskog nadzora projektima - rekonstrukcija/sanacija propusta i mostova; navedena u tablici 20., planirana je u ukupnom iznosu od 160.000,00 kn a realizirana je u ukupnom iznosu od 106.248,75 kn. Usluge vanjskog stručnog nadzora ugovorene su za praćenje radova sanacije propusta sufinanciranih od strane Fonda solidarnosti Europske unije. Usluga nadzora na zahvatu sanacije propusta Velika Reka na Ž2125 ugovorena je tijekom 2022. godine s rokom realizacije u 2023. godine. Ostale usluge izvršene su tijekom 2022. godine.

Tablica 20. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcija/sanacija propusta i mostova

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.3.2.1.	L22066	IV	Donji Šušobreg	Stručni nadzor sanacije propusta preko potoka Žitomirka	30.000,00 kn	30.000,00 kn
2.3.2.2.	L22024	IV	Krapinica	Stručni nadzor na sanaciji propusta	35.000,00 kn	32.500,00 kn
2.3.2.3.	L22052	IV	Zlatar	Stručni nadzor na sanaciji propusta	60.000,00 kn	43.748,75 kn
2.3.2.4.	Ž2125	III	Velika Reka	Stručni nadzor na sanaciji propusta	35.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					160.000,00 kn	106.248,75 kn

2.3.3. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja; planirana je u vrijednosti od 328.512,50 kn, a realizirana je u vrijednosti od 267.062,50 kn. Izradom projektne dokumentacije obuhvaćena je potrebna dokumentacija za rekonstrukciju/sanacije propusta na županijskim i lokalnim cestama. Ukupno je ugovorena izrada 10 zasebnih projekata. Svi projekti su uspješno realizirani, dok je projekt rekonstrukcije/sanacije propusta Gornji Macelj ugovoren krajem 2022. godine te je ugovoreni rok završetka izrade navedene tehničke dokumentacije 20.04.2023. godine

Tablica 21. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/sanacije propusta i mostova

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.3.3.1.	L22026	IV	Donji Šušobreg	Projekt rekonstrukcije/sanacije propusta preko potoka Žitomirka	24.937,50 kn	24.937,50 kn
2.3.3.2.	L22052	IV	Zlatar	Projekt rekonstrukcije/sanacije propusta	24.950,00 kn	24.950,00 kn
2.3.3.3.	L22024	IV	Krapinica	Projekt rekonstrukcije/sanacije propusta	24.375,00 kn	24.375,00 kn
2.3.3.4.	Ž2125	III	Velika Reka	Projekt rekonstrukcije/sanacije propusta	24.250,00 kn	24.250,00 kn
2.3.3.5.	L22078	IV	Selnica	Projekt rekonstrukcije/sanacije propusta	25.000,00 kn	24.950,00 kn
2.3.3.6.	Ž2200	III	Donja Stubica	Projekt rekonstrukcije/sanacije mosta	40.000,00 kn	29.375,00 kn
2.3.3.7.	Ž2126	IV	Velika Petrovagorska	Projekt rekonstrukcije/sanacije propusta	40.000,00 kn	39.500,00 kn
2.3.3.8.	Ž2248	III	Štrunc	Projekt rekonstrukcije/sanacije propusta	25.000,00 kn	24.750,00 kn
2.3.3.9.	Ž2224	III	Sveti Matij	Projekt rekonstrukcije/sanacije propusta	50.000,00 kn	49.975,00 kn
2.3.3.10.	L22001	III	Gornji Macelj	Projekt rekonstrukcije/sanacije propusta	50.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					328.512,50 kn	267.062,50 kn

3.1. Županijskoj upravi za ceste KZZ, temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 44/12) i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12) određena je prekategorizacija ukupno 28,79 km županijskih i lokalnih cesta u nerazvrstane ceste na području grada Krapine. Održavanje tih cesta vrši se sredstvima iz proračuna grada Krapine i sufinanciranja od strane Županijske uprave za ceste, temeljem članka 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 41/23). Tijekom 2022. godine Županijska uprava za ceste je sufinancirala održavanje navedenih cesta u ukupnom iznosu od 1.664.604,88 kn.

4.1. Sufinanciranje radova rekonstrukcije i proširenja prometnice; planirano je u vrijednosti od 2.198.975,00 kn, a realizirano je u vrijednosti od 1.988.975,00 kn. Tijekom 2022. godine ova Uprava za ceste sufinancirala je sedam zasebnih zahvata kojima su nositelji bili jedinice lokalne samouprave, dok Općina Veliko Trgovišće nije pristupila realizaciji kandidiranog zahvata. Radovi od strane grada Pregrade bili su ugovoreni tijekom 12 mj. 2021. godine, dok su uspješno realizirani tijekom 2022. godine.

Tablica 22. Sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županjske i lokalne ceste

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	JLS/Načiv dionice	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
4.1.1.	Ž2169	II	Grada Zlatar	Modernizacija Varaždinske ulice	2.000.000,00 kn	400.000,00 kn
	Ž2193	IV	Grad Zabok	Nogostup i oborinska odvodnja		270.000,00 kn
	Ž2200	III	Grad Donja Stubica	Izgradnja nogostupa - Vukšinec		380.000,00 kn
	Ž2186	III	Grad Klanjec	Izgradnja nogostupa u naselju Grečice - Dionica 1		300.000,00 kn
	Ž2221	III	Općina Marija Bistrica	Izgradnja pješačkih staza, Marija Bistrica - Dionica 2, st. 1+355 km - 1+530 km		180.000,00 kn
	Ž2160	III	Općina Sveti Križ Začretje	Izgradnja nogostupa (autobusno ugibalište), Sveti Križ Začretje		90.000,00 kn
	Ž2186	III	Općina Kraševac na Sutli	Izgradnja nogostupa		200.000,00 kn
4.1.2.	Ž2096	III	Grad Pregrada/Gorička ulica	Izgradnja oborinske odvodnje i nogostupa uz Ž2096 (Gorička ulica) - nezavršen radovi temeljem ugovora iz 2021.	198.975,00 kn	198.975,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					2.198.975,00 kn	1.988.975,00 kn

**IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA
I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI**

Redni broj		PLAN	IZVRŠENJE
1.	Planirani radovi održavanja županijskih i lokalnih cesta	57.245.000,00 kn	24.749.800,40 kn
2.	Planirana dodatna ulaganja na građevinskim objektima/cestama - rekonstrukcija i gradnja	15.907.083,99 kn	12.180.803,47 kn
3.	Grad Krapina - financiranje nerazvrstanih cesta	1.750.000,00 kn	1.664.604,88 kn
4.	Sufinanciranje radova gradovima i općinama	2.198.975,00 kn	1.898.975,00 kn
	UKUPNO	77.101.058,99 kn	40.594.183,75 kn

Sukladno članku 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće donosi Plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta, na prijedlog ravnatelja Uprave za ceste.

Zakonom o javnoj nabavi (NN120/16, 114/22), odnosno člankom 307. stavak 4. istog Zakona propisano je: ako javni naručitelj za preuzimanje obveza mora imati suglasnost drugog tijela, smatra se da je ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum sklopljen na dan pribavljanja suglasnosti

Prije sklapanja ugovora ili izdavanja narudžbenice za svaku stavku plana radova koja prelazi iznos ovlaštenja Ravnatelja iz čl 17. Statuta KŽŽ, potrebna je suglasnost Upravnog vijeća, stoga se istovremeno sa usvajanjem plana radova istodobno daje suglasnost Ravnatelju uprave za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, odnosno okvirnog sporazuma, ili izdavanje narudžbenice za nabavu roba, usluga ili radova koje su navedene u planu nabave.

Ravnatelj:

Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.

Klasa: 001-02/23-01/01
Urbroj: 2140-35-03/1-23-1
Pregrada, 30.03.2023.

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Nikola Boromisa, struč.spac.ing.aedif.




PRILOG 1

**PRIKAZ DULJINA KOLNIKA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
RASPODIJELJENIH PO GRADOVIMA I OPĆINAMA**

Grad/Općina	Duljina županijskih cesta	Duljina lokanih cesta	Duljina cesta ukupno
GRAD DONJA STUBICA	12,101	6,270	18,371
GRAD KLANJEC	10,286	9,229	19,515
GRAD OROSLAVJE	11,064	5,779	16,843
GRAD PREGRADA	31,156	6,845	38,001
GRAD ZABOK	25,867	4,364	30,231
GRAD ZLATAR	24,966	17,511	42,477
OPĆINA BEDEKOVČINA	38,128	2,310	40,438
OPĆINA BUDINŠČINA	10,603	7,258	17,861
OPĆINA DESINIĆ	21,074	8,480	29,554
OPĆINA ĐURMANEC	6,612	11,215	17,827
OPĆINA GORNJA STUBICA	20,709	6,448	27,157
OPĆINA HRAŠČINA	9,276	11,060	20,336
OPĆINA HUM NA SUTLI	8,637	8,192	16,829
OPĆINA JESENJE	0,000	5,724	5,724
OPĆINA KONJŠČINA	7,882	20,166	28,048
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI	14,992	6,891	21,883
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE	14,788	19,227	34,015
OPĆINA KUMROVEC	6,549	5,768	12,317
OPĆINA LOBOR	9,954	8,312	18,266
OPĆINA MAČE	8,457	2,227	10,684
OPĆINA MARIJA BISTRICA	17,963	8,236	26,199
OPĆINA MIHOVLJAN	11,625	0,863	12,488
OPĆINA NOVI GOLUBOVEC	4,736	3,027	7,763
OPĆINA PETROVSKO	6,810	1,632	8,442
OPĆINA RADOBOJ	14,070	9,240	23,310
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE	18,319	0,000	18,319
OPĆINA SV. KRIŽ ZAČRETJE	24,215	2,297	26,512
OPĆINA TUHELJ	9,726	6,979	16,705
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE	18,575	25,121	43,696
OPĆINA ZAGORSKA SELA	1,826	6,204	8,030
OPĆINA ZLATAR BISTRICA	2,745	10,324	13,069
Ukupno km	423,711	247,199	670,910

Duljina kolnika županijskih i lokanih cesta po gradovima i općinama



FOTOGRAFIJE IZVEDENIH RADOVA REDOVITOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

2022. GODINE

1.1.4. Sanacija pukotina asfaltnog kolnika na županijskim cestama radovi navedeni u tablici 4., planirani su ukupnom iznosu od 495.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 494.887,50 kn.

1.1.4.1. Radovi na sanaciji pukotina – Ž2248



1.2.1. Radovi na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama KŽŽ navedeni u tablici 6., planirani su ukupnom iznosu od 1.700.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 1.619.852,26 kn.

1.2.1.1. Radovi na sanaciji opasnih mjesta – BBTM (protuklizni asfalt) – Ž2169



1.2.1.1. Radovi na sanaciji opasnih mjesta – TYREGRIP (zaštita pješačkih prijelaza) Ž2219



2.1.1. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji klizišta navedeni u tablici 13., planirani su ukupnom iznosu od 5.064.498,47 kn, a realizirani u iznosu od 3.223.971,98 kn. Svi zahvati su uspješno realizirani osim radovi na zahvatu sanacije klizišta Putkovec na Ž2096 koji su u tijeku s rokom za završetak radova do 15.05.2023. godine. Radovi su sufinancirani u 100% iznosu iz Fonda solidarnosti Europske unije budući da je uzrok nastanka klizišta djelovanje potresa od 22.03.2020. godine. 2.1.1.2. Sanacija klizišta Vrhi Vinagorski na Ž2151





2.1.1.4. Sanacija klizišta Vinski Vrh na Ž2204





2.1.1.6. Sanacija klizišta Donji Škrnik na L22027





2.1.1.7. Sanacija klizišta Dugnjevec na L22029



2.2.1. Radovi na rekonstrukciji/izgradnji cesta navedeni u tablici 16., planirani su ukupnom iznosu od 6.162.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 5.425.677,14 kn..

2.2.1.4. Rekonstrukcija ceste Ž2155 - Krapinske Toplice



2.2.1.5. Sanacija lokalne ceste L22036 – Dubrovčan





2.3.1. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji propusta i mostova navedeni u tablici 19., planirani su ukupnom iznosu od 3.161.223,02 kn, a realizirani u iznosu od 2.426.905,64 kn. Radovi na zahvatu sanacije propusta Velika Reka na Ž2125 ugovoreni su tijekom 2022. godine s rokom realizacije do 01.06.2023. godine. Ostali zahvati realizirani su tijekom 2022. godine. Radovi su sufinancirani iz Fonda solidarnosti Europske unije za objekte oštećene potresom od dana 22.03.2020. godine. Sufinanciranje je izvršeno u omjeru 80% FSEU te 20% ŽUC.

2.3.1.1. Sanacija propusta Donji Sušobreg na Ž2204





2.3.1.3. Sanacija propusta Zlatar na L22052

